







課長	補佐	課員
		   

# 打合せ等記録

件名	奈良高校(1)(2-1~2-2)(3)(4)(7-1~7-2)の耐震改修状況について	
打合せ場所	学校支援課会議スペース	打合せ日時
出席者	奈良高校：松尾校長、大平事務長	作成者
		学校支援課

打合せ内容

【奈良高校側からの要望等】

- 業者委託による改築校等の検討事業を早く進めてほしい。
- H35年度の100周年に同窓会が何かできるようにしたいと考えている。

【学校支援課側からの回答等】

- 業者委託による改築校等の検討事業は、H28年度は予算化できるよう、財政課に算求していく。
- 総合教育会議は、改築等の具体的な話ができるような環境ではないので、耐震化と適正化配置について議論する場が、別に必要。
- H28年度の屋内運動場(7-1~7-2)の耐震化工事に向けて、行事調整・予算要求等の準備を行ってほしい。

打合せ結果

(奈良高校：松尾校長)  
改築校等の検討に係る業者委託の予算など、現在の状況を軟えてほしい。

(学校支援課：香河課長)  
業者委託の予算は、H27年度には付かなかった。  
しかし、現地改築の可否や土地開発上の制約などは、技術的・専門的な見地から専門家に見てもらいたいと考えており、財政課には引き続き予算要求を行っていく。  
ただし、適正化配置の動きによっては、具体的な検討がどこまでできるか……。

(奈良高校：松尾校長)  
総合教育会議で議論するという話が、昨年度、吉尾課長からあったが、

(学校支援課：香河課長)  
昨日、第1回総合教育会議があったが、幅広にやる話が多すぎ、内容が見えにくい印象であった。教育サミットと合わせて年10回程度、次は7月に開催されるが、「大綱」を決めるオープンな場で、改築とか具体的な話ができる環境にはない。  
しかし、耐震化の方向性と適正化配置は影響し合うことは間違いないので、どこかで議論が必要。

(学校支援課：南地)  
昨年度は、知事から教育委員会に対して「H26年度中に適正化配置を決めること」という指示があり、その影響で、改築校等の検討事業の業者委託の予算が0査定になった。  
「適正化配置の前提条件を整理」するためには、改築校等の検討が必要と考えているのだが、1年遅れることになってしまった。

(奈良高校：松尾校長)  
生徒の命に関わることなので、できる限り早く取り掛かってほしい。  
改築であれば、奈良県を代表する高校にふさわしい良い環境にしてほしい。  
また、H35年度に100周年を迎えることもあり、その際に同窓会が何かしたいという話がある。

(学校支援課：南地)  
業者委託の場合でも、将来のクラス数が分からないと新築する校舎に必要な面積等の規模が分からず、検討作業が進まないが、クラス数の将来予測はどうなるか。

(奈良高校：松尾校長)  
その辺りは学校教育課が決めることになるので、学校側からは示すことができない。

打合せ内容

打合せ結果

(学校支援課：南地)

屋内運動場の耐震化工事がH28.5月から10月頃に行われ、5ヶ月程度使用不可となるため、先日体育教官室の仮移転先を決めていただいたが、その他行事調整等の検討は進んでいるか。

(奈良高校：松尾校長)

5ヶ月？

(奈良高校：大平事務長)

6/1(月)に営繕課担当者に来てもらい、何が支障になるかなどの打合せを行う予定。

(奈良高校：松尾校長)

代替施設は用意してもらえるのか。

(学校支援課：南地)

部活動については、一部の生徒が参加するものなので、こちらでは予算化できない。体育の授業や全校行事についても、代替施設よりも代わりの方法を考えたうえで、どうしても必要なものについてのみ予算要求を行ってほしい。

(奈良高校：松尾校長)

他校がどうしていたか分かるか。最近の対象校を教えてください。

(学校支援課：南地)

近隣の屋内運動場を学校のお金で借りていたという話は聞いたことがあるが、具体的な対応方法は各校に確認してほしい。

【最近の屋内運動場の耐震工事】

H25年度：添上(11)

- ：磯城野(7) ※施工不良による工期延長に代替施設の手厚を命ぜ
- ：奈良情報商業(6) ※設計不良による工期延長・学校行事への影響あり
- ：樟生昇陽(4) ※工期遅れによる学校行事への影響あり
- ：高田(4) ※設計時の確認不足による床の平直し工あり



H26年度：西の京(2)

- ：平城(2) ※既存耐震工事完成
- ：香芝(2)

H27年度：法隆寺国際(2)

(奈良高校：松尾校長)

生徒の命に関わることなので、本来は改築の方が大事だと思う。  
早急な検討について、よろしくお願ひする。

職 名	相 経	課 員
		

# 打合せ等記録

件 名	奈良高校(7-1~7-2)屋内運動場のH28工事中止について	打合せ日時	平成27年12月16日(水) 9:00~
打合せ場所	豊村振興課会議スペース	作成者	係長 南地哲弥
出席者	営繕課：赤阪補佐、建築総括係：太田主任主事 マシヤン・保全係：山上係長、浦南主査、飯田主査、島田主任主事	学校支援課	耐震整備係：竹谷主査、山本主事、田村主事、南地

打合せ内容	打合せ結果
<p>1. 奈良高校(7-1~7-2)屋内運動場のH27・28債務工事に係る課長確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○H27・28債務工事は中止する           <ul style="list-style-type: none"> <li>← 吉田教育長指示事項</li> </ul> </li> <li>○H28・29債務工事も現状では債務負担行為要求はできない</li> <li>○コンサル委託による奈良高校の現地改築の検討の予算要求は継続する           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 査定減の可能性が高い</li> <li>(財政課：人見主計員は、再編が決まってからでないとコンサル委託を認めない方針)</li> </ul> </li> <li>○吉田教育長から奈良高校：松尾校長へ来道中に連絡を入れる予定           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 奈良高校との事務的な調整はその後にすること</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 上記工事中止に係る財政課担当：糸井主査確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○予算要求額の変更は、現時点では不可           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 査定(or計数整理)での対応となる見込み</li> <li>→ 以上について、予算経理係：大槻係長へ連絡</li> </ul> </li> </ul> <p>3. 上記工事中止に係る営繕課協議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○担当レベルの協議は、右記のとおり</li> <li>○担当協議後に、香河学校支援課長から坂口営繕課長へ直接説明</li> </ul>	<p>(学校支援課：山本主事)</p> <p>奈良高校(7-1~7-2)屋内運動場のH27・28債務工事中止について、来年度の工事を見合わせるようになった。現在のところ、再来年度以降の結論は、まだ出ていない。</p> <p>(営繕課：山上係長)</p> <p>それは、お金の問題か、それとも統廃合の問題か。</p> <p>(学校支援課：山本主事)</p> <p>適正化の話で、色々と検討が必要になった。</p> <p>(営繕課：山上係長)</p> <p>奈良高校の工事取り下げの件は了解した。</p> <p>別の話として、奈良北高校の工事について、営繕課長が入札不調を心配している。生徒の自殺で業者が嫌がるという点と、杭が旭化成の工法しか使えないという点が問題。これらの工事中止の代わりに実施する工事はあるか。</p> <p>(学校支援課：山本主事)</p> <p>耐震化工事を前倒しできる箇所はない。</p> <p>なお、今回の工事中止の話は、学校支援課長から改めて営繕課長に説明する予定。</p> <p>(営繕課：赤阪補佐)</p> <p>了解した。ほとんど発注手前まで作業を進めていたが、内容がへど一な工事だった。</p> <p>(学校支援課：山本主事)</p> <p>営繕への工事依頼の取下げ文書は、どうすればよいか。</p> <p>(営繕課：飯田主査)</p> <p>今日付けで取下げ文書を作成してもらえばよい。</p> <p>(学校支援課：南地)</p> <p>なお、予算要求の方は、財政課からもう取り下げられないと言われている。</p> <p>(営繕課：山上係長)</p> <p>了解した。</p>

NO. 2041 P. 1 日本共産党 奈良県委員会 19年 2月27日 10時54分